

**DATOS GENERALES:**

<b>FECHA:</b> 19- Octubre - 2023	<b>No. DE OBRA:</b> 230FONDOIII19013
<b>FONDO:</b> FISMDF (FONDO III)	<b>PROGRAMA:</b> 4 FONDO III RAMO 33
<b>ESTADO:</b> 32 ZACATECAS	<b>SUB-PROGRAMA:</b> 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
<b>MUNICIPIO:</b> 019 JALPA	<b>NOMB. DE LA OBRA:</b> AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA COLONIA MORELOS, JALPA, ZAC.
<b>LOCALIDAD:</b> 0288 COLONIA JOSE MARIA MORELOS	
<b>AÑO FISCAL:</b> 2023	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 10 DE AGOSTO 2023	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 08 DE OCTUBRE 2023
<b>METAS PROGRAMADAS:</b> AMPLIACION DE RED ELECTRICA	<b>METAS ALCANZADAS:</b> AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 5 POSTES
<b>MODALIDAD DE EJECUCION:</b> CONTRATO	<b>OFICIO DE APROBACIÓN No.:</b> 8° PROPUESTA DE INVERSION EJERCICIO 2023

	TOTAL:	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
INV. APROBADA:	\$ 292,409.94			\$ 292,409.94	
INV. EJERCIDA:	\$ 292,409.94			\$ 292,409.94	

**NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE LEGAL:**

L. C. GERARDO HUMBERTO PÉREZ SÁNCHEZ

En C. Privada, Colonia Morelos Municipio de Jalpa, Zac., siendo las 19:00 horas del día 19 del mes octubre de 2023, se reunieron los C. Lic. Noe Guadalupe Esparza Martinez, Lic. Georgina Elizabeth Aguayo Viramontes, Ing. Leopoldo Llamas Vera, Lic. Gustavo Huerta Muñoz y C. Maria Cruz Velasco Vela.

Representantes de las diferentes Dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la Entrega Recepción de la obra descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 49 de su reglamento.


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (Comité ó dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento).


La presente Acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para la federación.


El H. Ayuntamiento representado por el Lic. Noé Guadalupe Esparza Martínez, por este medio y en este momento hace entrega al C. Maria Cruz Velasco Vela, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.


**ENTREGA:**


**RECIBE:**


  
Lic. Noé Guadalupe Esparza Martínez  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPA

  
C. Maria Cruz Velasco Vela  
POR EL COMITÉ COMUNITARIO

  
Lic. Georgina Elizabeth Aguayo Viramontes  
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
Ing. Leopoldo Llamas Vera  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

  
C. Eduardo Bañuelos Robles  
COORD. TERRITORIAL JALPA SEDESOL ESTATAL

  
Lic. Gustavo Huerta Muñoz  
CONTRALOR MUNICIPAL