

DATOS GENERALES:

FECHA: <u>05/07/2021</u>	No. DE OBRA: 210FONDOIII19010
FONDO: FISDMF (FONDO III)	PROGRAMA: 4 FONDO III RAMO 33
ESTADO: 32 ZACATECAS	SUB-PROGRAMA: 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
MUNICIPIO: 019 JALPA	NOMB. DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LOS SANTIAGOS AL TECOLOTE, JALPA, ZAC.
LOCALIDAD: 0146 San Francisco (El Tecolote)	
AÑO FISCAL: 2021	
FECHA DE INICIO: 30 DE ABRIL 2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MAYO 2021
METAS PROGRAMADAS: ALUMBRADO PUBLICO	METAS ALCANZADAS: ALUMBRADO PUBLICO 16 POSTES
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO	OFICIO DE APROBACIÓN No.: 2NDA. PROPUESTA INVERSION FONDO III 2021

	TOTAL:	FEDERAL:	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES:
INV. APROBADA:	\$ 255,000.00			\$ 255,000.00	
INV. EJERCIDA:	\$ 255,000.00			\$ 255,000.00	

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARTURO VALENZUELA FLORES

En La Comunidad de los Santiagos al Tecolote Municipio de Jalpa, Zac., siendo las 11:00 AM horas del día 05 del mes JULIO de 2021, se reunieron los C. C. Carlos Antonio Carrillo Gómez, Lic. Remberto Sandoval Martínez, Arq. Yazmin Guerrero Flores, Gustavo Adolfo Rios Huerta y Jaime Pilar Vicuña Haro

Representantes de las diferentes Dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la Entrega Recepción de la obra descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 49 de su reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (Comité ó dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento).

La presente Acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el C. Carlos Antonio Carrillo Gómez, por este medio y en este momento, hace entrega al C. SAIRA KARINA MUÑOZ RODRIGUEZ, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

RECIBE:

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPA

SAIRA KARINA MUÑOZ RODRIGUEZ  
POR EL COMITÉ COMUNITARIO

LIC. GUSTAVO ADOLFO RIOS HUERTA  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JAIME PILAR VICUÑA HARO  
COORD. TERRITORIAL JALPA SEDESOL ESTATAL

ARQ. YAZMIN GUERRERO FLORES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

LIC. REMBERTO SANDOVAL MARTINEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**NOTA:** A la presente Acta se le deberá anexar los documentos complementarios relativos tales como: copias de Títulos de Propiedad, Carta de Sesión de Derechos sobre el Terreno, documento de Expropiación, modificaciones al proyecto original, sobre la calidad de la Obra, y otros que se consideren convenientes.

**NOTA:** "La firma del representante de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado no exime de posibles revisiones futuras de este Órgano Estatal de Control".