



GOBIERNO MUNICIPAL DE JALPA, ZACATECAS  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA  
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

338



DATOS GENERALES:

<b>FECHA:</b> 10 FEBRERO 2022	<b>No. DE OBRA:</b> 210FONDOIII19 022
<b>FONDO:</b> FISMDF (FONDO III)	<b>PROGRAMA:</b> 4 FONDO III RAMO 33
<b>ESTADO:</b> 32 ZACATECAS	<b>SUB-PROGRAMA:</b> 404 URBANIZACION MUNICIPAL
<b>MUNICIPIO:</b> 019 JALPA	<b>NOMB. DE LA OBRA:</b> REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL CON LUMINARIAS LED EN LA COMUNIDAD DE CHALCHISCO DE ARRIBA, JALPA, ZAC.
<b>LOCALIDAD:</b> 0044	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 31 DE DICIEMBRE 2021
<b>AÑO FISCAL:</b> 2021	<b>METAS ALCANZADAS:</b> REHABILITACION DE LUMINARIAS 05 LED
<b>FECHA DE INICIO:</b> 22 DE NOVIEMBRE 2021	<b>OFICIO DE APROBACIÓN No.:</b> 5TA. PROPUESTA DE INVERSIÓN EJERCICIO 2021
<b>METAS PROGRAMADAS:</b> REHABILITACION DE LUMINARIAS	
<b>MODALIDAD DE EJECUCION:</b> CONTRATO	

	TOTAL:	FEDERAL:	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES:
INV. APROBADA:	\$ 27,349.47			\$ 27,349.47	
INV. EJERCIDA:	\$ 27,349.47			\$ 27,349.47	

**NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE LEGAL:** ING. IRMA ANGÉLICA VALDEZ GUTIÉRREZ

En La Comunidad de Chalchisco De Arriba Municipio de Jalpa, Zac., siendo las 11:00 horas del día 10 del mes FEBRERO de 2022, se reunieron los C. Lic. Noé Guadalupe Esparza Martínez, Lic. Georgina Elizabeth Aguayo Viramontes Ing. Abrahan Medina Macias, Gustavo Huerta Muñoz y C. Eduardo Bañuelos Robles

Representantes de las diferentes Dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la Entrega Recepción de la obra descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 49 de su reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (Comité ó dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento).

La presente Acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el Lic. Noé Guadalupe Esparza Martínez, por este medio y en este momento, hace entrega al C. Nalleli Viramontes Vargas, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

<b>ENTREGA:</b>	<b>RECIBE:</b>
Lic. Noé Guadalupe Esparza Martínez PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPA	Nalleli Viramontes Vargas POR EL COMITÉ COMUNITARIO
Lic. Gustavo Huerta Muñoz CONTRALOR MUNICIPAL	C. Eduardo Bañuelos Robles COORD. TERRITORIAL JALPA SEDESOL ESTATAL
Ing. Abrahan Medina Macias DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	Lic. Georgina Elizabeth Aguayo Viramontes DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**NOTA:** A la presente Acta se le deberá anexar los documentos complementarios relativos tales como: copias de Títulos de Propiedad, Carta de Sesión de Derechos sobre el Terreno, documento de Expropiación, modificaciones al proyecto original, sobre la calidad de la Obra, y otros que se consideren convenientes.

**NOTA:** "La firma del representante de la Contraloría Interna del Gobierno del Estado no exime de posibles revisiones futuras de este Órgano Estatal de Control".