

	ACTA DE VISITA DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Nº DE VISITA	1
		OFICIO DE VISITA	0016

VISITA DE SEGUIMIENTO ☒ AUDITORIA ☐ ASESORIA ☐ SOLICITUD DE INFORMACION ☐	
ASUNTO: VISITA DE VERIFICACION	
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.	FECHA: 07/12/2022 HORA: 10:50 a.m.
FUNCIONARIO(S) QUE ATIENDEN LA VISITA:	
FUNCIONARIO (S) DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL: LIE. GUSTAVO HUERTA MUÑOZ, LIC. ANNALY MEDINA MEDINA	

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE VISITO LA OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE DE ACCESO A LOS ZAPOTES (1RA ETAPA)." DICHA VISITA SE NOTIFICO CON NÚMERO DE OFICIO "016", DIRIGIDO AL ING. ABRAHAM MEDINA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL CUAL NO SE PRESENTO EN DICHA VISITA. PROCEDIMOS LA LIC. ANNALY MEDINA Y UN SERVIDOR A VERIFICAR E INSPECCIONAR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DICHA OBRA REALIZADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2022, EN LA CUAL OBSERVAMOS UN AVANCE DEL 40% APROXIMADO DEL TOTAL PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA, CONSIDERANDO QUE ESTE AVANCE ES POCO POR LA FECHA QUE SE TIENE PREVISTA EN SU CONTRATO PARA LA CONCLUSION DE ESTA. A LA FECHA DE HOY SOLO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION UNA HUELLA Y UNA DE LAS GUARDACIONES

VISITA DE OBRA "PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE DE ACCESO A LOS
ZAPOTES (1RA ETAPA)"

