

INFORMES PERIODICOS DEL PROGRAMA

APORTACION MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO FISE-JALPA/044/2019 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019.

OBJETIVO: Realizar un informe para ordenar las acciones de ejecución del programa.

ACTIVIDAD	PERIODO	ACCION	RESPUESTA	BENEFICIARIOS
VISITA	OCTUBRE	Se visitó a beneficiarios del programa FISE 2019 de varias localidades y cabecera municipal de Jalpa para dar por enterado del comienzo del trabajo a realizar. Con un avance de 1%.	En respuesta a solicitudes de beneficiarios y cumplen con los requisitos del programa	35 hogares
INICIOS DE OBRA	NOVIEMBRE	Se hicieron trabajos de excavación, cimentación y muros en 3 cuartos y 1 baño la cabecera municipal y en la localidad de Chalchisco de Abajo. Con un avance de 20%.	3 CUARTOS Y 1 BAÑO	4 hogares
AVANCES DE OBRA	DICIEMBRE	Se hizo trabajos de excavación, cimentación y muros en 4 baños y 2 cuartos en localidades de Cofradia, Chalchisco de Abajo y El Tuitan, losa sólida en 2 cuartos y 2 baños en Cabecera municipal, El Tuitan y Chalchisco de Abajo. Con un avance de 35%.	6 BAÑOS Y 6 CUARTOS	10 hogares

*Raymundo Muñoz Gómez*

SUPERVISOR DEL PROGRAMA: Raymundo Muñoz Gómez.

