

CONTRATO JAL-ZAC/FI/021

OBRA



MUNICIPIO DE JALPA, C.A.U.

RECION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATISTA

FINIQUITO

MA. DEL CARMEN ISABEL VILLARREAL ALVAREZ

H.OJA: 1
FECHA: 06/09/2018

C/A	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VOLUMEN ESTIMACION N°1	FINANCIERO ESTIMACION N°1	VOLUMEN ESTIMACION N°2	FINANCIERO ESTIMACION N°2	VOLUMEN ACUMULADO	FINANCIERO ACUMULADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	DIFERENCIA FINANCIERA
1A	EXCAVACION PARA NIVELACION DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: TRASPALEO, NIVELACION DE TALUD, ACARREO DE MATERIAL, SOBANTE HASTA UNA DISTANCIA DE 100M Y EXCAVACION HASTA 1.5M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO.	M3	218.40	\$ 21,075.80	\$ 4,600.00	218.40	\$ 21,075.80	0	\$ -	218.40	\$ 21,075.80	1.80	\$ 154.40
1B	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: ACARREO, NIVELADO, COMPACTADO CON BALANINA.	M3	429.00	\$ 75,435.36	\$ -	429.00	\$ 75,435.36	0	\$ -	429.00	\$ 75,435.36	0.00	\$ -
2	PIGOS			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
2A	BAJQUETA DE 30CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE C-180KG/CM3 INCLUYE: EXCAVACION, CIMENTACION, DESMORDEO, CUMADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	1,100.00	\$ 203,040.19	\$ 230,285.00	989.86	\$ 203,040.19	0	\$ -	989.86	\$ 203,040.19	130.14	\$ 27,244.81
3	BIENTE BEATONAL			\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
3A	INCLUYE: TRASPALEO, NIVELACION DE TALUD, ACARREO DE MATERIAL, SOBANTE HASTA UNA DISTANCIA DE 100M Y EXCAVACION HASTA DE 1M DE PROFUNDIDAD	M3	1.00	\$ 115.08	\$ 115.08	1.01	\$ 116.24	0	\$ -	1.01	\$ 116.24	-0.01	\$ -1.15
3B	MANPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAGA, ASENTADO CON MORTERO ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: MAQUINARIA NECESARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M3	1.20	\$ 2,080.45	\$ 2,080.45	1.20	\$ 2,080.45	0	\$ -	1.20	\$ 2,080.45	0.00	\$ -
3C	PUNTE PEATONAL DE 5.00 ML. DE CLARO A BASE DE P.T.R. DE 27X27" CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, PASAMANOS CON TUBO DE 1/2" INCLUYE: MATERIAL, PINTURA E INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 14,050.38	\$ 14,050.38	1.00	\$ 14,050.38	0	\$ -	1.00	\$ 14,050.38	0.00	\$ -
	ATIPICOS												
	LAMPARA SOLAR SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR LUM. 1 X 35W, DRAGON-LED, POSTE 6 M, SOLAR 160W BAT. 230V-H INCLUYE DADO, ANCLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	1.00	\$ 27,395.29	\$ 27,395.29	0.00	\$ -	1	\$ 27,395.29	1.00	\$ 27,395.29	0.00	\$ -
SUB-TOTAL				\$ 343,176.28	\$ 315,780.99		\$ 27,395.29		\$ 343,176.28		\$ 343,176.28		\$ 0.00
16% IVA				\$ 54,908.20	\$ 50,524.96		\$ 4,383.24		\$ 54,908.20		\$ 54,908.20		\$ -
TOTAL				\$ 398,084.48	\$ 366,305.95		\$ 31,778.53		\$ 398,084.48		\$ 398,084.48		\$ -
DEDUCCIONES													
30% AMORTIZACION				\$ 118,425.34	\$ 108,987.78		\$ 9,537.56		\$ 118,425.34		\$ 118,425.34		\$ -
0.005 AL MILLAR				\$ 1,715.88	\$ 1,579.90		\$ 135.98		\$ 1,715.88		\$ 1,715.88		\$ -
IMPORTE A RECIBIR				\$ 278,943.28	\$ 254,835.28		\$ 22,109.00		\$ 278,943.28		\$ 278,943.28		\$ -

NIR DE OBRAS PUBLICAS
ING. ALFREDO FLORES ALVARADO

ARO. MAGDALYNNI GOMEZ ARECHIGA

EMPRESA
MA. DEL CARMEN ISABEL VILLARREAL ALVARAZ